

工事のお知らせ

回覧

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

現在の進捗状況と工事の予定をご報告させていただきます。2月は、橋脚を構築する作業を行いました。3月も引き続き橋脚を構築する作業を進めて行き、橋脚が仮栈橋の高さまで立ち上がる予定としています。

工事についてご不明な点やお気づきの点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

【工事予定】

主な工事	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ニューマチックケーソン基礎工事																																
橋脚躯体工事																																
井戸調査工事																																

※圧気作業により空気圧縮機が24時間（休日も含む）稼働します

【主な作業予定】

- ・ニューマチックケーソン基礎工事
 - ① 圧気作業をするための設備を組立する作業
- ・橋脚躯体工事
 - ① 橋脚の鉄筋を組立てる作業
 - ② コンクリートを打設するための型枠を組立・解体する作業
 - ③ 橋脚を造るための足場を組立・解体する作業
 - ④ 橋脚のコンクリートを打設する作業
- ・井戸調査工事
 - ① 橋脚から半径1km以内に位置する井戸の酸素濃度を測定する作業

【作業時間】

- ・ニューマチックケーソン基礎工事、橋脚躯体工事：7時～18時
 - ※1 作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。
 - ※2 圧気作業に必要な設備は24時間稼働しています。

連絡先



安藤八ガマ 新野積橋作業所

電話番号：0258-89-6846

事務所住所：寺泊野積107-38

現場専用ホームページ：<https://shinnozumi bashisono1.genbap.net/>

現場代理人：八島 明生

監理技術者：立川 大介



スマホ専用QRコード

【進捗状況】 令和4年2月22日 現在

- 下流側から撮影



- 上流側から撮影

