

# 工事のお知らせ

回覧

日頃より、皆様方には工事に対し深いご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

現在の進捗状況と工事の予定をご報告させていただきます。4月は、橋脚の周りに設置した止水壁と呼ばれる鉄の壁を撤去した後に、ニューマチックケーソン工法による掘削作業を行いました。5月は、ニューマチックケーソン工法による掘削作業と水中の鋼材を撤去した後に、橋脚の構築作業を予定しています。なお、ニューマチックケーソン工法による掘削作業は、夜間作業も行う予定です。

工事についてご不明な点やお気づきの点がございましたら、お手数ではございますが下記連絡先まで、ご一報くださいますようお願い申し上げます。

地元の皆様方には、工事の騒音等によりご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、細心の注意を払って工事を行いますので、何卒ご理解とご協力をお願い致します。

## 【工事予定】

主な工事	5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ニューマチックケーソン基礎工事	■															■															
鋼殻ケーソンガイド材撤去工事	■															■															
橋脚躯体工事	■															■															
井戸調査工事	■															■															

※圧気作業により空気圧縮機が24時間（休日日も含む）稼働します

## 【主な作業予定】

- ・ニューマチックケーソン基礎工事
  - ① ニューマチックケーソン（圧気作業）により掘削を行う作業
- ・橋脚躯体工事
  - ① 橋脚を造るための足場を組立てる作業
  - ② 橋脚を造るための鉄筋を組立てる作業
- ・鋼殻ケーソンガイド材撤去工事
  - ① 橋脚の外周に設置した鋼材を潜水土にて撤去する作業
- ・井戸調査工事
  - ① 橋脚から半径1km以内に位置する井戸の酸素濃度を測定する作業

## 【作業時間】

- ・ニューマチックケーソン基礎、鋼殻ケーソンガイド材撤去工事 : 7時～翌7時（5/9～5/20）
  - ・橋脚躯体工事 : 7時～18時（5/21～5/31）
- ※1 作業内容により作業時間が多少変更になる場合があります。  
 ※2 圧気作業に必要な設備は24時間稼働しています。

## 連絡先

 安藤ハザマ 新野積橋作業所

電話番号 : 0258-89-6846

事務所住所 : 寺泊野積107-38

現場専用ホームページ : <https://shinnozumi bashisono1.genbahp.net/>

現場代理人 : 八島 明生

監理技術者 : 立川 大介



スマホ専用QRコード

【進捗状況】 令和4年4月18日 現在

- 下流側から撮影



- 上流側から撮影

